

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
ROBÓT REMONTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014r.
(stawka funduszu remontowego 1,70 zł./m²)**

OSIEDLE DWORCOWA

Budynki m ²	Naliczenia (zł) m-c/rok	Planowany zakres robót	Planowany koszt wykonania	za I, II kwartał				Uwagi
				Roboty planowane wykonane	Zakres robót poza planem	Zakres robót awaryjne	Roboty w toku	
Dworcowa 26 1 317,39	2 239,62 26 875,44							
Dworcowa 28 857,87	1 458,38 17 500,56							
Dworcowa 30 863,47	1 467,92 17 615,04	Zwrot za wymianę okien 50% Malowanie klatek schodowych - kl. A i B Wymiana domofonów - kl. A i B	4 242,74 8 000,00 5 000,00	3 996,00			7 560,00	wg listy na 2014r. DU 30/04/14
Dworcowa 32 896,28	1 523,68 18 284,16	Zwrot za wymianę okien 50% Remont trzonów kominowych na dachu	1 847,67 20 000,00	1 847,67				wg listy na 2014r.
Dworcowa 34 1 931,07	3 282,90 39 394,80	Zwrot za wymianę okien 50% Przebudowa chodnika (160 m ²) lub (wym.fragmentu sieci c.o. niskich parametrów). Remont balkonów i elewacji kl. C Malowanie klatek schodowych B i C Opinia techniczna dot. docieplenia ścian Wypis z rej. gruntów (parking + plac zabaw) Mapy do celów projektowych (parking + plac zabaw)	3 264,34 20 000,00 30 000,00 10 000,00	3 264,34			10 044,00	wg listy na 2014r. DU 25/05/14 DU 31/06/14 DU 32/06/14
Dworcowa 36 997,51	1 695,74 20 348,88	Wymiana nawierzchni przed budynkiem - 200 m ² Przebudowa kominów na dachu - 6 szt. Wymiana witryn w elewacji budynku - str. zachodnia	30 000,00 15 000,00 30 000,00				17 450,00	
6 863,59	11 668,24 140 018,88		177 354,75					
nalicz. za 6 m-c	70 009,44							
saldo z 2013r.	110 322,12							
Razem	180 331,56							
				9 108,01	405,30	0,00	35 054,00	
Razem				9 513,31			Saldo na 30.06.2014r.	170 818,25

Saldo na dzień 30.06.2014r. funduszu remontowego wynosi + 170 818,25 zł.