

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO  
ROBÓT REMONTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r.  
(stawka funduszu remontowego 1,70 zł/m<sup>2</sup> )**

<b>MIENIE</b>			
<i>Osiedle</i>		<i>Planowany zakres robót</i>	<i>Łączna wartość wykonanych robót remontowych</i>
Centrum, Poczтова, Sobieskiego 6		Remont placu zabaw  Ogłoszenie prasowe - przetarg na remont placu zabaw Oplata za uzgodnienie dokumentacji placu zabaw  Budowa śmietnika i miejsc postojowych przy budynku Centrum 4 Remont nawierzchni na drodze osiedlowej przy budynku Centrum 4  Remont parkingu przed budynkami Centrum 6, 7 - str. południowa	169 391,17 zł
Parkowa, Energet., Chopina			
Dworcowa		Przebudowa istniejącego chodnika i parkingu przy budynku Dworcowa 34	11 630,79 zł
<b>naliczenia F.R. za rok 2015r.</b>	<b>154 299,72 zł</b>	<b>Razem prace wykonane na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>181 021,96 zł</b>